

RELATÓRIO DE PROJETOS EM ANDAMENTO E DESPESAS DE CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO
EXERCÍCIO ATUAL 2013
LDO 2014

1) **ÓRGÃO:** SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

CONTRATO DE REPASSE N.º 0312149-71/2009/MTUR - ESFERA: GOVERNO FEDERAL

OBRA DE CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO				EXECUÇÃO			À EXECUTAR			TOTAL		
Projeto/Atividade	Código	N.º Contrato	Processo Licitatório	Valor R\$	Unidade Medida	%	Valor R\$	Unidade Medida	%	Valor R\$	Unidade Medida	%
Pavimentação Asfáltica e Drenagem das Ruas Wilson de Almeida, Tiradentes, João Goulart e Teófilo Barbalho de Oliveira,		077/2010	TP 004/2010	425.136,00	10.323,84 m2	74,66	144.217,43	3.500,16 m2	25,34	569.353,43	13.824,00 m2	100
TOTAL		569.353,43		425.136,00	10.323,84 m2	74,66	144.217,43	3.500,16 m2	25,34	569.353,43	13.824,00 m2	100

RELATÓRIO DE PROJETOS EM ANDAMENTO E DESPESAS DE CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO
EXERCÍCIO ATUAL 2013
LDO 2014

1) **ÓRGÃO:** SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

CONVÊNIO N.º 314/2007 - ESFERA: GOVERNO ESTADUAL

OBRA DE CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO				EXECUÇÃO			À EXECUTAR			TOTAL		
Projeto/Atividade	Código	N.º Contrato	Processo Licitatório	Valor R\$	Unidade Medida	%	Valor R\$	Unidade Medida	%	Valor R\$	Unidade Medida	%
Construção de escola com 18salas, com biblioteca, sala de informática, administração, etc...			Concorrência Pública N.º 01/2008	1.608.056,41	-	100	-	-	-	1.608.056,41	-	100
TOTAL		1.608.056,41		1.608.056,41	-	100	-	-	-	1.608.056,41	-	100

RELATÓRIO DE PROJETOS EM ANDAMENTO E DESPESAS DE CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO
EXERCÍCIO ATUAL 2013
LDO 2014

1) **ÓRGÃO:** SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

CONVÊNIO N.º 724/2007 - ESFERA: GOVERNO FEDERAL

OBRA DE CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO				EXECUÇÃO			À EXECUTAR			TOTAL		
Projeto/Atividade	Código	N.º Contrato	Processo Licitatório	Valor R\$	Unidade Medida	%	Valor R\$	Unidade Medida	%	Valor R\$	Unidade Medida	%
Construção de Unidade Básica de Saúde (PSF) no bairro jardim Itamarati.							206.000,00	207 m2	100	206.000,00	207 m2	100
TOTAL	206.000,00						206.000,00	207 m2	100	206.000,00	207 m2	100

RELATÓRIO DE PROJETOS EM ANDAMENTO E DESPESAS DE CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO
EXERCÍCIO ATUAL 2013
LDO 2014

1) **ÓRGÃO:** SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

CONVÊNIO N.º 737366/2010 - ESFERA: GOVERNO FEDERAL

OBRA DE CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO				EXECUÇÃO			À EXECUTAR			TOTAL		
Projeto/Atividade	Código	N.º Contrato	Processo Licitatório	Valor R\$	Unidade Medida	%	Valor R\$	Unidade Medida	%	Valor R\$	Unidade Medida	%
Recuperação de estradas Vicinais no perímetro da zona rural.		049/2011	TP 002/2011	318.063,98	90 km	100	318.063,98	90 km	100	318.063,98	90 km	100
TOTAL		318.063,98		318.063,98	90 km	100	318.063,98	90 km	100	318.063,98	90 km	100

RELATÓRIO DE PROJETOS EM ANDAMENTO E DESPESAS DE CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO
EXERCÍCIO ATUAL 2013
LDO 2014

1) **ÓRGÃO:** SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

CONTRATO DE REPASSE N. 0335.982-62/2010/MC - ESFERA: GOVERNO FEDERAL

OBRA DE CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO				EXECUÇÃO			À EXECUTAR			TOTAL		
Projeto/Atividade	Código	N.º Contrato	Processo Licitatório	Valor R\$	Unidade Medida	%	Valor R\$	Unidade Medida	%	Valor R\$	Unidade Medida	%
Pavimentação Asfáltica na rua Castelo Branco e outras.		072/2011	TP 009/2011	318.513,98	8.668,32 m2	100	318.513,98	8.668,32 m2	100	318.513,98	8.668,32 m2	100
TOTAL	318.513,98 m2			318.513,98	8.668,32 m2	100	318.513,98	8.668,32 m2	100	318.513,98	8.668,32 m2	100

RELATÓRIO DE PROJETOS EM ANDAMENTO E DESPESAS DE CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO
EXERCÍCIO ATUAL 2013
LDO 2014

1) **ÓRGÃO:** SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

CONTRATO DE REPASSE N. 0348.619-20/2010/MTUR - ESFERA: GOVERNO FEDERAL

OBRA DE CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO				EXECUÇÃO			À EXECUTAR			TOTAL		
Projeto/Atividade	Código	N.º Contrato	Processo Licitatório	Valor R\$	Unidade Medida	%	Valor R\$	Unidade Medida	%	Valor R\$	Unidade Medida	%
Pavimentação Asfáltica na Rua Pará e outras.		041/2011	TP 004/2011	93.506,92	3.057,18 m2	62,15	56.945,46	3.057,18 m2	37,85	150.452,38	3.057,18 m2	100
TOTAL	150.452,38			93.506,92	3.057,18 m2	62,15	56.945,46	3.057,18 m2	37,85	150.452,38	3.057,18 m2	100

RELATÓRIO DE PROJETOS EM ANDAMENTO E DESPESAS DE CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO
EXERCÍCIO ATUAL 2013
LDO 2014

1) **ÓRGÃO:** SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

CONVÊNIO N. 012/2011 - ESFERA: GOVERNO ESTADUAL

OBRA DE CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO				EXECUÇÃO			À EXECUTAR			TOTAL		
Projeto/Atividade	Código	N.º Contrato	Processo Licitatório	Valor R\$	Unidade Medida	%	Valor R\$	Unidade Medida	%	Valor R\$	Unidade Medida	%
Pavimentação Asfáltica na Rua Getúlio Vargas, trecho entre a Av. Tancredo Neves e a rua José Salgueiro.		048/2011	TP 005/2011	221.717,43	5.769,00 m2	100				221.717,43	5.769,00 m2	100
TOTAL				221.717,43	5.769,00 m2	100				221.717,43	5.769,00 m2	100

RELATÓRIO DE PROJETOS EM ANDAMENTO E DESPESAS DE CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO
EXERCÍCIO ATUAL 2013
LDO 2014

1) **ÓRGÃO:** SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

CONVÊNIO N.º 014/2011 - ESFERA: GOVERNO ESTADUAL

OBRA DE CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO				EXECUÇÃO			À EXECUTAR			TOTAL		
Projeto/Atividade	Código	N.º Contrato	Processo Licitatório	Valor R\$	Unidade Medida	%	Valor R\$	Unidade Medida	%	Valor R\$	Unidade Medida	%
Pavimentação Asfáltica e Drenagem superficial na rua Duque de Caxias, rua Bahia e rua Espírito Santo.		061/2011	TP 006/2011	154.536,20	4.021,49 m2	75,53	50.045,03	1.302,31 m2	24,47	204.581,23	5.323,80 m2	100
TOTAL				154.536,20	4.021,49m2	75,53	50.045,03	1.302,31m2	24,47	204.581,23	5.323,80 m2	100

RELATÓRIO DE PROJETOS EM ANDAMENTO E DESPESAS DE CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO
EXERCÍCIO ATUAL 2013
LDO 2014

1) **ÓRGÃO:** SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

CONVÊNIO N.º 700055/2011 - ESFERA: GOVERNO FEDERAL

OBRA DE CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO				EXECUÇÃO			À EXECUTAR			TOTAL		
Projeto/Atividade	Código	N.º Contrato	Processo Licitatório	Valor R\$	Unidade Medida	%	Valor R\$	Unidade Medida	%	Valor R\$	Unidade Medida	%
Construção de creche de Educação Infantil – PRO-INFÂNCIA – no bairro jardim das Oliveiras.				613.053,81	1.211,92 m2	50	613.053,81	1.211,92 m2	50	1.226.107,62	1.211,92 m2	100
TOTAL	1.226.107,62			613.053,81	1.211,92 m2	50	613.053,81	1.211,92 m2	50	1.226.107,62	1.211,92 m2	100

RELATÓRIO DE PROJETOS EM ANDAMENTO E DESPESAS DE CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO
EXERCÍCIO ATUAL 2013
LDO 2014

1) **ÓRGÃO:** SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

CONVÊNIO N.º 067/2011 - ESFERA: GOVERNO ESTADUAL

OBRA DE CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO				EXECUÇÃO			À EXECUTAR			TOTAL		
Projeto/Atividade	Código	N.º Contrato	Processo Licitatório	Valor R\$	Unidade Medida	%	Valor R\$	Unidade Medida	%	Valor R\$	Unidade Medida	%
Recursos para serviços de pavimentação Asfáltica em TSD com capa selante.				221.028,94	15.258,00 m2	66,66	110.514,46	7.629,03 m2	33,34	331.543,40	20.887,03 m2	100
TOTAL				221.028,94	15.258,00 m2	66,66	110.514,46	7.629,03 m2	33,34	331.543,40	20.887,03 m2	100

RELATÓRIO DE PROJETOS EM ANDAMENTO E DESPESAS DE CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO
EXERCÍCIO ATUAL 2013
LDO 2014

1) **ÓRGÃO:** SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

CONVÊNIO N.º 013/2011 - ESFERA: GOVERNO ESTADUAL

OBRA DE CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO				EXECUÇÃO			À EXECUTAR			TOTAL		
Projeto/Atividade	Código	N.º Contrato	Processo Licitatório	Valor R\$	Unidade Medida	%	Valor R\$	Unidade Medida	%	Valor R\$	Unidade Medida	%
Implantação de adutora no assentamento São José.				33.915,00	-	100	-	-	-	33.915,00	-	100
TOTAL				33.915,00	-	100	-	-	-	33.915,00	-	100

RELATÓRIO DE PROJETOS EM ANDAMENTO E DESPESAS DE CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO
EXERCÍCIO ATUAL 2013
LDO 2014

1) **ÓRGÃO:** SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

CONVÊNIO N.º 089/2012 - ESFERA: GOVERNO ESTADUAL

OBRA DE CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO				EXECUÇÃO			À EXECUTAR			TOTAL		
Projeto/Atividade	Código	N.º Contrato	Processo Licitatório	Valor R\$	Unidade Medida	%	Valor R\$	Unidade Medida	%	Valor R\$	Unidade Medida	%
Pavimentação Asfáltica em TSD com capa selante nas ruas Argentina e Bolívia.				-	-	-	100.732,03	2.232,70 m2	100	100.732,03	2.232,70 m2	100
TOTAL				-	-	-	100.732,03	2.232,70 m2	100	100.732,03	2.232,70 m2	100